

Comune di Colle Umberto
C.A.P. 31014 Provincia di Treviso
POIZIA LOCALE

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 11.04.23 alle ore 09:25 in località S. MARTINO COLLE V. BOSCHETTI LOC. PIAZZOLO
 i sottoscritti AG. CASTAGNA LUCIA
 in servizio presso POIZIA LOCALE 2 COLLE UMBERTO
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC008490
 approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. LAT 101 L553-2023-ACCR-VX del 29/3/23 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 1239/2023 del 05/04/23 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>09:29</u>	ORARIO FINE: <u>10:05</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO	<u>447</u>	
SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>467</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>467</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> ≥95% <input type="checkbox"/> <95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

11.04.2023

verbalizzanti: Luca Castagna
